

Национальный проект "Образование" проект "Точка роста" организация деятельности

№	Наименование	Начало (прогноз)	Начало (план)	Окончание (прогноз)	Окончание (план)	подтверждение	подчинение (связь)	Ответственные за реализацию и ведение форсайт			
								учреждение/ организация	ответственный за ввод	согласующий	
2020											
Р	Согласование муниципальной программы «Развитие системы образования» с бюджетом на 2020 год и прогнозом до 2021 года	8/1/2020	8/1/2020	8/20/2020	8/20/2020			Управление образования	Ускова Е.А.	Багимова Л.Е.	
к	Подготовка проекта	6/1/2020	8/20/2020	6/20/2020	8/20/2020	проект					
к	согласование	8/20/2020	8/20/2020	8/20/2020	8/20/2020	комментарий					
к	утверждение	8/20/2020	8/20/2020	8/20/2020	8/20/2020	программа					
Э	МБОУ Игринская СОШ № 3										
Р	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) центра «Точка роста»	4/27/2020	5/18/2020	7/29/2020	7/31/2020		3	Образовательная организация	Ускова Е.А.		
к	торги на проведение ремонтных работ	4/27/2020	5/19/2020	5/27/2020	5/29/2020	отчет					
к	проведение ремонтных работ	6/8/2020	6/9/2020	7/29/2020	7/29/2020	отчет (еженедельный)					
к	приемка	7/29/2020	7/30/2020	7/29/2020	7/31/2020	акт/фотоотчет					
Р	Закупка мебели	6/2/2020	7/1/2020	6/25/2020	7/27/2020		1	Образовательная организация	Ускова Е.А.		
к	подготовка ТЗ	5/25/2020	5/25/2020	5/27/2020	5/27/2020	ТЗ					
к	согласование ТЗ в ВПО	5/28/2020	6/1/2020	5/28/2020	6/1/2020	комментарий					
к	проведение торгов (закупок)	6/2/2020	7/10/2020	6/2/2020	7/10/2020	отчет					
к	приемка	7/20/2020	7/20/2020	7/20/2020	7/27/2020	акт/фотоотчет					
Р	Доставка и установка оборудования в образовательном центре «Точка роста»	7/27/2020	7/27/2020	8/20/2020	8/20/2020		2	Образовательная организация	Ускова Е.А.		
к	Доставка	7/28/2020	7/28/2020	8/20/2020	8/20/2020	комментарий					
к	установка	7/28/2020	8/16/2020	7/29/2020	8/19/2020	комментарий					
к	приемка	8/17/2020	8/18/2020	8/19/2020	8/20/2020	акт/фотоотчет					
Р	Разработка нормативной документации по деятельности центра «Точка роста»	1/20/2020	2/8/2020	5/1/2020	5/1/2020		1	Образовательная организация	Ускова Е.А.		
к	подготовка проектов	1/20/2020	2/8/2020	2/8/2020	2/21/2020	отчет					
к	согласование	2/25/2020	2/28/2020	2/28/2020	3/6/2020	комментарий					
к	утверждение	3/11/2020	3/14/2019	5/1/2020	5/1/2020	отчет					
Р	Разработка образовательных программ	1/20/2020	2/8/2020	5/1/2020	5/1/2020		3	Образовательная организация	Ускова Е.А.		
к	подготовка проекта	1/20/2020	2/8/2020	2/8/2020	2/21/2020	отчет					
к	согласование	2/25/2020	2/28/2020	2/28/2020	3/6/2020	комментарий					
к	утверждение	3/11/2020	3/14/2019	5/1/2020	5/1/2020	отчет					

р	Разработка учебного плана по реализации образовательных программ в центре «Точка роста».	1/20/2020	2/8/2020	5/1/2020	5/1/2020		4	Образовательная организация	Ускова Е.А.	
к	подготовка проекта	1/20/2020	2/8/2020	2/8/2020	2/21/2020	отчет				
к	согласование	2/25/2020	2/28/2020	2/28/2020	3/6/2020	комментарий				
к	утверждение	3/11/2020	3/14/2019	5/1/2020	5/1/2020	план				
р	Информационное сопровождение (Медиаплан)	1/10/2020	1/20/2020	1/20/2020	1/31/2020			Образовательная организация	Ускова Е.А.	
к	подготовка проекта	1/10/2020	1/24/2020	1/20/2020	1/30/2020	проект				
к	согласование в ВПО	1/31/2020	2/4/2020	2/5/2020	2/8/2020	комментарий				
к	утверждение в образовательной организации	2/10/2020	2/14/2020	2/17/2020	2/21/2020	приказ/медиаплан				
к	реализация	2/24/2020	3/1/2020	12/1/2020	1/31/2020	отчет/фотоотчет				
р	Открытие центра	8/3/2020	8/5/2019	8/3/2020	9/10/2020			Образовательная организация	Ускова Е.А.	
к	разработка проекта плана мероприятия	8/3/2020	8/6/2020	8/5/2020	8/7/2020	проект				
к	согласование плана с УО	8/10/2020	8/10/2020	8/12/2020	8/12/2020	комментарий				
к	согласование плана в ВПО	8/13/2020	8/20/2020	8/17/2020	8/20/2020	комментарий				
к	Торжественное мероприятие по открытию центра Точка роста	9/1/2020	9/1/2020	9/1/2020	8/29/2020	отчет/фотоотчет (видеоотчет)				
р	Разработка и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательной организацией, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»	8/13/2020	8/20/2020	8/17/2020	9/1/2020			Образовательная организация	Ускова Е.А.	
к	подготовка проекта	8/13/2020	8/18/2020	8/17/2020	8/18/2020	проект				
к	согласование	8/18/2020	8/20/2020	8/20/2020	8/28/2020	комментарии				
к	утверждение	8/29/2020	8/29/2020	8/29/2020	9/1/2020	муниципальное задание				

